

Aan	IISO
Ingebracht door	Joost de Graaff
Datum	V1.0 / 21 november 2025
Onderwerp	Acceptatiecriteria Congestiemanagement - tranche 1: release TS048 onderdelen 2, 3 en 4 op 1 maart 2026

Inleiding

Middels de acceptatiecriteria bepalen we, op basis van meetbare criteria, of de sector gereed is voor de go live van Tranche 1 van het collectief Congestiemanagement (CMT), in concreto topic TS048 ('Inzicht in...') onderdelen 2, 3 en 4. De acceptatiecriteria worden voorbereid door Het Normo en vastgesteld door het Integraal Implementatie Sturingsoverleg (IISO).

Noot: topic TS049 (Transfer of energy) is ook onderdeel van Congestiemanagement tranche 1, maar dit topic heeft geen direct raakvlak met de deze releasedatum en wordt daarom buiten beschouwing gelaten in dit document.

Go-live moment TS048

De implementatie van CMT Tranche 1 (TS048) vindt plaats per 1 maart 2026 en bestaat uit drie functionele onderdelen, de zogenaamde onderdelen TS048-2, TS048-3 en TS048-4.

De technische releases van de centrale systemen van de DSB's (beheerd door EDSN/GOPACS) en de TSB-E (TenneT) vinden voorafgaand aan dit moment reeds plaats. Onderliggende acceptatiecriteria zijn geformuleerd op basis van deze werkwijze.

Acceptatiecriteria per onderdeel

Voor het behalen van de acceptatiecriteria moet een aantal tollgates zijn gepasseerd. Als de tollgates zijn gepasseerd geeft het IISO aan de ALV MFF het advies om live te gaan. De ALV MFF stelt de go live vervolgens vast.

Voordat een 'go' voor het uitvoeren van de go live wordt gegeven, dienen de volgende tollgates te zijn gepasseerd:

1. **Vrijgave kopgroep:** succesvolle afronding kopgroeptest inclusief vrijgaveadvies. Voor TS048 wordt dit afzonderlijk vastgesteld voor onderdeel TS048-3 (vervroegde kopgroep) en TS048-2/-4 (reguliere kopgroep).

Noot: indien er zich voor de kopgroep van TS048-2/-4 geen deelnemers melden, zal deze functionaliteit alleen in de GAT door marktpartijen worden getest en is een vrijgaveadvies niet relevant.

2. **Vrijgave gebruikersacceptatietesten (GAT):** de GAT kan alleen succesvol worden afgerond als alle verplichte GAT-testcases minimaal één keer zijn uitgevoerd, er geen (openstaande) blokkerende of hoge bevindingen zijn en het, vooraf vastgestelde, maximaal aantal (openstaande) middel en lage bevindingen niet wordt overschreden. De Testmanager van Het Normo rapporteert hierover aan het IISO.
3. **Market readiness voor Go Live:** waar relevant wordt na afronden van de GAT aan betrokken marktpartijen gevraagd of zij klaar zijn voor de go live. Een marktpartij geeft een go als de organisatie klaar is voor de livegang ongeacht de planning van haar eigen go-live moment (dit kan per marktrol verschillen). Alleen voor partijen die hebben deelgenomen aan kopgroep of GAT wordt een eventuele 'no go' onderdeel van de rapportage aan het IISO en ALV MFF.

De drie onderdelen die op 1 maart 2026 live gaan, zijn alle drie services waar BRP-, LV- en/of CSP-partijen optioneel gebruik van kunnen maken en waarvoor geen grote transitierisico's gelden. Er zijn daarom geen market readiness vereisten voor deze marktrollen. Aan de DSB's en de TSB-E wordt bevestiging gevraagd dat de centrale systemen gereed zijn voor go-live.

Dit leidt tot de volgende percentages voor gewogen marktaandeel gereed, per functioneel onderdeel:

- **Topic TS048-2: opvragen actieve CSP op een aansluiting (UC CMT.011)**
 - o DSB: 100% gereed (API gereed voor go live)
 - o TSB-E: 100% gereed (API gereed voor go live)
 - o LV: niet van toepassing (optionele service)
 - o BRP: niet van toepassing (optionele service)
- **Topic TS048-3: distribueren geactiveerde redispatch naar BRP (UC CMT.021)**
 - o DSB: 100% gereed (GOPACS-platform gereed voor go live)
 - o TSB-E: 100% gereed (GOPACS-platform gereed voor go live; MMC-hub gereed voor go live)
 - Noot: TenneT ROP-redispatches worden nog niet gedistribueerd via deze service, deze activaties worden na oplevering van het initiatief 'ROP in XML' door TenneT toegevoegd vanaf Q3-2026 (zie ook RFC-045).
 - o BRP: niet van toepassing (optionele service)

- **Topic TS048-4: maandrapportage afgeroepen redispatches aan BRP (UC CMT.031), LV (UC CMT.032) en CSP (UC CMT.033)**
 - o DSB/TSB-E geven per doelgroep (BRP, LV en CSP) aan of de service gereed is voor go live:
 - DSB: 100% gereed (GOPACS en bestandsuitwisseling gereed voor go live)
 - TSB-E: 100% gereed (GOPACS en bestandsuitwisseling gereed voor go live)
 - Noot: TenneT ROP-redispatches maken nog geen onderdeel uit van de rapportage, deze activiteiten worden na oplevering van het initiatief 'ROP in XML' door TenneT toegevoegd vanaf Q3-2026. Zie ook RFC-045.
 - o BRP: niet van toepassing (optionele rapportage)
 - o LV: niet van toepassing (optionele rapportage)
 - o CSP: niet van toepassing (optionele rapportage)

Beslismomenten richting Go Live TS048 op 1 maart 2026

Beslismoment: 23 januari 2026 - vergadering IISO

Het IISO adviseert de ALV voor Go Live op 1 maart 2026 op basis van:

- Vrijgave vervroegde kopgroeptest TS048-3 en Vrijgave kopgroeptest TS048-2/-4 (indien uitgevoerd)
- Vrijgave GAT (geen openstaande bevindingen met classificatie 'kritiek' of 'hoog');
-
- Market readiness behaald per onderdeel, per marktrol.

Beslismoment 11 februari 2026 - vergadering ALV MFF

Vaststellen Go live: op basis van het behalen van de Go Live criteria stelt de ALV MFF de Go Live op advies van het IISO vast.

Met de vaststelling krijgt het IISO het mandaat voor de vervolgstappen van de go-live. In de periode tussen vaststelling en go-live per 1 maart 2026 kunnen geen RFC's meer verwerkt worden bij de centrale systemen die in scope zijn en een risico kunnen vormen voor de release van Congestiemanagement tranche 1. Indien er toch nog wijzigingen in de geaccepteerde systemen doorgevoerd moeten worden binnen de scope van de release, kan dit alleen in samenspraak met het IISO.

In een situatie waarin uitstel van de go live noodzakelijk is, adviseert het IISO de ALV MFF over een nieuwe (functionele) go live datum.



Beslismoment 27 februari 2026 – IISO

Herbevestiging Go Live door IISO (via What's app groep): indien het IISO constateert dat zich geen relevante wijzigingen hebben voorgedaan t.o.v. het Go Live besluit van ALV MFF, dan wordt de Go Live herbevestigd. Dit beslismoment kan schriftelijk worden afgehandeld.

Indien in de periode tussen 27 februari en 1 maart 2026 noodzakelijke bug fixing plaatsvindt, dient het IISO geïnformeerd te worden. Het IISO, in samenspraak met de Implementatiemanager CMT en programmamanagers EDSN en/of TenneT bepalen dan de eventuele impact van die bug fix.

Acceptatiecriteria functionele go-live op 1 maart 2026

- Extra check op knock-out criteria:
 - De MMC-Hub is (functioneel) gereed; er zijn geen (nieuwe) openstaande blokkerende of hoge bevindingen.
 - De centrale systemen van de DSB/TSB-E (in beheer bij EDSN/GOPACS) zijn (functioneel) gereed; er zijn geen (nieuwe) openstaande blokkerende of hoge bevindingen.
 - Er zijn tussen vaststelling Go live door ALV MFF en 1 maart 2026 geen (onaangekondigde), relevante wijzigingen doorgevoerd op de centrale systemen in scope.

Tenslotte

De acceptatiecriteria in dit document zijn opgesteld op basis van de huidige stand van zaken in november 2025. Indien door een RFC nog scopewijzigingen m.b.t. Tranche 1 plaatsvinden, zal bekeken worden of onderliggende acceptatiecriteria bijgewerkt moeten worden.

De wijze van communiceren tijdens het releasewindow wordt opgenomen in het nog op te leveren Transitieplan (inclusief Procesafspraken, Communicatiestructuur, Entry- & Exitcriteria).

Gevraagd besluit aan het IISO

Het IISO stelt de Acceptatiecriteria Congestie management Tranche 1 vast.

Doel

- ☒ Ter vaststelling
- ☐ Ter goedkeuring

- ☐ Ter bespreking
- ☐ Ter informatie



Afgestemd met

- ☐ Portfolio Stuurgroep (PF SG)
- ☐ Integraal Planningsoverleg (IPPO)
- ☒ Integraal Implementatie Sturingsoverleg (IISO)
- ☐ BO Systeemprocessen (BOSO)
- ☐ BO Datadelen (BODO)
- ☒ Het Normo Implementatie